

НАРЯД-ЗАКАЗ №3585 от 08.11.2018

Заказчик: Брянск г, Афанасьева ул, дом № 16
(Адрес)

Причина вызова: _____

Категория работ: Текущий ремонт Время, удобное для заказчика: 08.11.2018 09:00 - 08.11.2018 15:00

Ответственный: Амелина Н.А. (ЖЭУ-29) Состав исполнителей: Хотянцев А.В.; Ковалев М.А.
(ФИО диспетчера) (ФИО исполнителей)

Признаки неисправности: _____

Выполненные работы:

Код	Наименование	Норма труда	Объем	Время, чел./час	Стоимость чел./час	Сумма
00-000000183	Устранение течи в тех.подпольях	1,349	2,000	2,70	130,00	350,74
00-000000276	Смена внутреннего трубопровода из стальных труб Ц.О. до 80 мм	1,300	0,500	0,65	130,00	84,50
00-000000309	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	0,157	8,000	1,26	130,00	163,28
00-000000062	Смена ламп накаливания	0,071	10,000	0,71	130,00	92,30
Итого по работам:						690,82

(заполняется исполнителем)

Код	Наименование	Ед. изм.	Количество (план)	Количество (факт)	Цена	Сумма (план)	Сумма (факт)
00000005912	фланец 1-50-10	шт		2,000	191,53		383,06
00000009297	ацетилен	кг		0,200	466,10		93,22
00000011160	лампа ЛОН (40 Вт, Е 27, 230-240 В)	шт		10,000	8,05		80,50
00000011319	Кислород технический	м3		0,300	78,70		23,61
00-00002585	проволока СВ08А ф3	кг		0,300	91,53		27,46
00-00002772	Труба 57х3	кг		2,660	39,41		104,83
Итого по материалам:							712,68

Сумма выполненных работ и затраченных материалов составила — 1 403,50 руб.

Время начала работ: 08.11.2018 09:00 Время окончания работ: 08.11.2018 15:00

Оценка выполнения работ: _____
(заполняется заказчиком)

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.

Исполнитель: _____
(подпись)

Заказчик: _____
(подпись)

М.П.